

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului - verbal de recepție, la terminarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona centrală – Etapa a III-a” din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

-Expunerea de motive a primarului municipiului Pitești;
-Raportul nr. 77.068 din 08.12.2008 al Direcției Tehnice și de Urbanism;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 79380/2008, nr. 79381/2008, nr. 79383/2008, nr. 79384/2008 și nr. 79385/2008;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, modificată și completată prin H.G. nr. 940/2006 ;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – (1) Se aprobă procesul - verbal de recepție, la terminarea lucrărilor și inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona centrală – Etapa a III-a” din municipiul Pitești, cu o valoare de 12.153.691,92 lei inclusiv TVA, potrivit anexelor nr. 1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Înregistrarea mijlocului fix în evidențele contabile ale municipiului Pitești, la categoria „Bunuri aparținând domeniului public al municipiului Pitești”, la valoarea prevăzută la alin (1).


Art. 2. – (1) Se transmit din patrimoniul public al municipiului Pitești, în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, bunurile prevăzute în anexa nr. 2, pozițiile 1 ÷ 5 ; 7 ÷ 13 , în valoare de 10.049.547,03 lei cu TVA.

(2) Se transmit din patrimoniul public al municipiului Pitești, în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, bunurile prevăzute în anexa nr. 2, poziția 6, -,„instalații electrice”, în valoare de 2.104.117,89 lei cu TVA.

Art. 3. – Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și de Urbanism, Direcția Patrimoniu, Direcția Dezvoltare Locală, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, Administrația Domeniului Public Pitești și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către secretarul municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Dumitru Mădăraș



Contrasemnează,
SECRETAR,
Iosif Cerbureanu

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 63429 din 07.10 2008

Investitor : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITESTI

Privind lucrarea : AMENAJAREA ZONEI CENTRALE -
ETAPA a-III-a

executata in cadrul contractului nr. 32.655, din data 11.06.2007, incheiat intre
PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI si executant ASOCIATIA: SC. ZEUS S.A - SC. SELCASA PITESTI
pentru lucrarile de AMENAJARE ZONA CENTRALA - ETAPA a-III-a
din Municipiul Pitesti

1.- Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 1567 din 24.11.2006
eliberata de Primăria Municipiului Pitesti la data 24.11.2006, cu
valabilitate pana la data _____.

2.- Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul _____
fiind formata din :

<u>Nr.crt.</u>	<u>Numele si prenumele</u>	<u>Calitatea</u>	<u>Denumirea unitatii de care apartine</u>
1.	<u>CORNEL CONSTANTIN IONICA</u>	<u>PRESEDINTE</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>EMILIAN NECHITA</u>	<u>MEMBRU</u>	
3.	<u>CONSTANTIN ZICHIL</u>	<u>MEMBRU</u>	
4.	<u>MIRCEA BRANISTE</u>	<u>MEMBRU</u>	
5.	<u>CORNEL STAN</u>	<u>MEMBRU</u>	
6.	<u>CRISTIAN GLOGOJANU</u>	<u>MEMBRU</u>	<u>[Signature]</u>
7.	<u>DOREL ZAHARESCU</u>	<u>MEMBRU</u>	
8.			
9.			
10.			

3.- Au mai participat la receptie :

<u>Nr.crt.</u>	<u>Numele si prenumele</u>	<u>Calitatea</u>
1.	<u>Avr. EUGENIU IVANESCU</u>	<u>INVITAT</u>
2.	<u>CECILIA NASTASE</u>	<u>INVITAT</u>
3.	<u>GHEORGHE MIHAESCU</u>	<u>INVITAT</u>
4.	<u>PAUL ZAMFIR</u>	<u>INVITAT</u>

4.- Constatările comisiei de receptie :

4.1.- Din documentatia scrisa si desenata, necesara a fi prezentata, au lipsit sau sunt incomplete, urmatoarele piese : NU ESTE CAZUL



4.2.- Urmatoarele cantitati de lucrari nu au fost executate : _____
NU ESTE CAZUL

4.3.- Urmatoarele lucrari nu respecta prevederile proiectului : _____
NU ESTE CAZUL






5.- In urma constatarilor facute, comisia de receptie propune Admiterea
"receptiei" la terminarea lucrarilor "pentru obiectivul de
investitie "Amenajarea zonei centrale - Etapa a II-a" din
Municipiul Pitesti si dispune efectuarea remedierilor
constatate conform "ANEXA nr.1" la prezentul proces-verbal.

6.- Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile executate sunt de buna calitate conform
documentatiei si dispozitiilor de santier, corespunzator
normativelor legale in vigoare.

7.- Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Exploatarea si intretinerea obiectivului se va efectua
conform "Regulamentului de exploatare" intocmit
de proiectant si predat beneficiarului de exploatare.

8.- Prezentul proces verbal continand 3 file, a fost incheiat astazi
07.10.2008, la locul : Primaria Municipiului Pitesti, in
3 exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE :

<u>PRESEDINTE</u>	<u>Specialist</u>	<u>Semnatura</u>
<u>Numele si prenumele</u>		
<u>CORNEL CONSTANTIN IONICA</u>		
<u>MEMBRI</u>	<u>Specialist</u>	<u>Semnatura</u>
<u>Numele si prenumele</u>		
<u>EMILIAN NECHITA</u>		
<u>CONSTANTIN ZICHIL</u>		
<u>MIRCEA BRANISTE</u>		
<u>CORNEL STAN</u>		
<u>CRISTIAN GLOGOJANU</u>		
<u>DOREL ZAHARESCU</u>		




ANEXA nr. 1

La Procesul – Verbal de Recepție nr. 63829/ 07.10.2008

Comisia de recepție pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona centrala – Etapa a-III-a” din Municipiul Pitești, constituită conform dispoziției Primarului Municipiului Pitești nr. 2668/ 11.06.2008, în urma constatărilor făcute, dispune executarea următoarelor remedieri de către constructorul - Asociația SC ZEUS SA – SC SELCA SA:

- Remedierea defectelor sistemului de irigații:
 - senzorii de ploaie nu funcționează: sistemul udă spațiul verde și pe timp de ploaie;
 - nu funcționează toate aspersoarele: aspersor de margine defect (peluză spate fântâna arteziană), aspersor de colț lipsă (peluză Argeșul);
 - corpurile de protecție electrovane nu au fixare mecanică a capacului, astfel că 7 buc. capace sunt iesite din locas si sunt alături de corp, iar cablurile electrice sunt ieșite în afara corpului de protecție, care nu mai îndeplinește funcția de montaj. Să se fixeze aceste capace cu holsuruburi, cleme de fixare, sau alt mijloc agreat de furnizor;
- coborârea cu cca 10 cm a nivelului de montaj al aspersoarelor din zona Teatru – Biserică, în prezența reprezentantului ADP Pitesti;
- Chituirea rosturilor între dale si borduri, în zona Teatru.
- Refacerea pantelor de scurgere ape pluviale pentru eliminarea formării bălților, în următoarele zone de dalaje:
 - Calea București;
 - Alei de trecere Str. Victoriei – B-dul Republicii: lângă muzeu și lângă Blocul de locuințe;
 - Biblioteca județeană;
 - Blocul 89, str. Victoriei (în fața magazinelor: Romarta, Steilmann, Orange, Librăria Eminescu), cu deosebire sub băncile montate lângă jardiniere;
 - Argeșul – Muntenia;
- Înlocuirea plăcilor de granit fisurate, cu următoarele culori:
 - sunset gold, 4 buc.;
 - dark blak, 3 buc.;
 - alumond mauve, 3 buc.;
- Refacerea pantelor de scurgere ape pluviale în zona pavajului cu granit din fața primăriei, pentru evitarea formării bălților;
- Zona PT teatru: se va face umplutură cu pământ în groapa creată prin surpare, lângă peretele de beton al PT-lui subteran vechi
- Zona Curtea de Apel stânga:
 - refacere colț bordură spațiu verde;
 - re poziționare plăci de granit pe capacul de cămin;
- Bănci de agrement decolorate și cu început de fisuri la elementele din lemn;
- Refacere colțuri bordură la spațiul verde din mijloc, zona fântână




- Rezolvarea conservării sitului arheologic Biserica Sf. Nicolae conform avizului Direcției Județene pentru Cultură și Cultură.
- Chituire rosturi de îmbinare între Etapa a-II-a și Etapa a-III-a;
- Montare borduri laterale dalaj, în zona Muntenia – Aleea Germanos;
- Înlocuirea dalelor de beton a căror culoare nu este corespunzătoare proiectului:
RAL 1015,
RAL 1034 și RAL 7002;
- Rezolvarea problemei căminelor de apometru din zona străzii Victoriei (blocul de locuințe nr. 87 și 89), astfel încât reprezentantul SC APA CANAL 2000 SA, să poată să efectueze citirea apometrelor în condiții corespunzătoare;
- Dezafectarea panoului electric vechi, din spațiul verde – peluza Trivale;
- Mascarea cablurilor electrice rămase deasupra spațiului verde;
- Mascarea ieșirilor tuburilor de protecție de la colțul blocului cooperativei meșteșugărești.

Termenul final de execuție a lucrărilor de remediere este la data de 15.11.2008.

COMISIA DE RECEPTIE

PREȘEDINTE

Numele si prenumele Semnătura

Cornel Constantin Ionică 

MEMBRII


Numele si prenumele Semnatura

Emilian Nechita 

Constantin Zichil 

Mircea Braniște 

Cornel Stan 

Cristian Glogojanu 

Dorel Zaharescu 



INVENTARUL

cheltuielilor privind obiectivul de investiții
„Amenajare zona centrală – Etapa a III-a”

Nr Crt	DENUMIRE	Realizat Lei cu TVA
0	1	2
1	Proiectare	175.735,92
2	Avize și acorduri	1.305,60
3	Cercetări arheologice	34.853,00
	<u>Construcții</u>	
4	Lucrări de săpătură și desfaceri	1.314.890,80
5	Construcții noi	7.229.838,84
6	Instalații electrice	2.104.117,89
7	Construcții și instalații pentru panouri media	166.560,46
8	Instalație de canalizare pluvială	279.369,61
9	Relocare statuie	32.178,83
10	Sisteme de irigație	406.416,83
11	Dotări	151.665,45
12	Organizare de șantier	120.435,69
13	Taxă I.S.C.	136.323,00
	TOTAL	12.153.691,92

Notă :

Această valoare nu cuprinde valoarea de inventar a „Fântânilor arteziene” de 5.235.352,51 lei cu T.V.A., a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost aprobată prin H.C.L. nr. 155 / 30.09.2008.



SEF SERVICIU CONTABILITATE
FLOAREA ORASANU

SEF SERVICIU INVESTIȚII
DOREL ZAHARESCU

ÎNTOCMIT,
PAULICĂ VIȘĂNOIU