

HOTĂRÂRE
prin care se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor și aprobarea
bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții
„Realizare Centru Multifuncțional” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr. 30709/27.06.2016 al Direcției Tehnice ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.38824/2016, nr.38825/2016, nr.38826/2016, nr. 38827/2016 și nr. 38828/2016;
- HCL nr.440/29.10.2009 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pitești;
- Contractul de finanțare nr.3615/29.01.2013, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.28185/08.06.2016, minuta din data de 15.06.2016 și procesul-verbal de remediere nr. 30198/22.06.2016.

Având în vedere prevederile art.36 alin. (2) lit.”c” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică precum și ale art. 21 din H.G.R nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.866 și următoarele din Noul Cod Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „*Realizare Centru Multifuncțional*”, *Pitești*, potrivit anexelor nr. 1, 2 și 3.

Art.2. Aprobă execuția bugetului proiectului la valoarea totală de 6.244.880,49 lei, inclusiv TVA, potrivit anexei nr. 4.

Art.3.(1) Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești” a obiectivului de investiții „*Realizare Centru Multifuncțional*”, *Pitești* și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 5.

(2) Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobă darea în administrare la Filarmonica Pitești a obiectivului de investiții, pe bază de protocol.

Art.5. Se stabilește sediul Filarmonicii Pitești în imobilul „*Centru Multifuncțional*” din Calea București nr.2, Pitești.

Art.6. La data adoptării prezentei hotărâri, spațiile aflate în cadrul Filarmonicii Pitești din imobilul „Casa Cărții”, situat în Calea Craiovei nr.2, trec în administrarea „Centrului Cultural” Pitești, pe bază de protocol de predare-primire.

Art.7. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Filarmonica Pitești și Centrul Cultural Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marin Preda



Contrasemnează:
SECRETAR,
Andrei-Cătălin Călugăru

HOTĂRÂRE
prin care se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor și aprobarea
bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții
„Realizare Centru Multifuncțional” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr. 30709/27.06.2016 al Direcției Tehnice ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.38824/2016, nr.38825/2016, nr.38826/2016, nr. 38827/2016 și nr. 38828/2016;
- HCL nr.440/29.10.2009 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pitești;
- Contractul de finanțare nr.3615/29.01.2013, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.28185/08.06.2016, minuta din data de 15.06.2016 și procesul-verbal de remediere nr. 30198/22.06.2016.

Având în vedere prevederile art.36 alin. (2) lit.”c” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică precum și ale art. 21 din H.G.R nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.866 și următoarele din Noul Cod Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „*Realizare Centru Multifuncțional*”, *Pitești*, potrivit anexelor nr. 1, 2 și 3.

Art.2. Aprobă execuția bugetului proiectului la valoarea totală de 6.244.880,49 lei, inclusiv TVA, potrivit anexei nr. 4.

Art.3.(1) Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești” a obiectivului de investiții „*Realizare Centru Multifuncțional*”, *Pitești* și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 5.

(2) Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobă darea în administrare la Filarmonica Pitești a obiectivului de investiții, pe bază de protocol.

Art.5. Se stabilește sediul Filarmonicii Pitești în imobilul „*Centru Multifuncțional*” din Calea București nr.2, Pitești.

Art.6. La data adoptării prezentei hotărâri, spațiile aflate în cadrul Filarmonicii Pitești din imobilul „Casa Cărții”, situat în Calea Craiovei nr.2, trec în administrarea „Centrului Cultural” Pitești, pe bază de protocol de predare-primire.

Art.7. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Filarmonica Pitești și Centrul Cultural Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



Contrasemnează:
SECRETAR,
Andrei-Cătălin Călugăru

Anexa nr. 1
la HCL nr 67/25.08.2016

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PITEȘTI
JUDEȚUL ARGEȘ



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 28185 din 08.06.2016

Privind proiectul „REALIZARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL”, Pitești executat în baza contractelor de lucrări nr. 11758/204/11.03.2014 și 16972/329/31.03.2016 încheiate între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. MARCUS TRADING S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 718/20.11.2013.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 01 – 08.06.2016

Comisia de recepție desemnată prin Dispoziția nr. 1044/30.05.2016 este formată din :

Nr.crt.	Numele și prenumele	Calitatea	Denumirea unității de care aparține
1.		Președinte	Primăria Municipiului Pitești
2.		Membru	Primăria Municipiului Pitești
3.		Membru	Primăria Municipiului Pitești
4.		Membru	Primăria Municipiului Pitești
5.		Membru	Primăria Municipiului Pitești
6.		Membru	Inspectoratul Județean în Construcții
7.		Membru	Inspectoratul pentru Situații de Urgență

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

1.	Secretar	S.C. Alina Mit Construcții & Consulting SRL
2.	Administrator	S.C. Marcus Trading SRL
3.	Șef Șantier	S.C. Marcus Trading SRL
4.	Proiectant	S.C. Cilas CF SRL Brasov

4. Constatările comisiei de recepție:

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1 : **nu este cazul**

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2, care necesită remediere: **Anexa 2**



4. Constatările comisiei de recepție:

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1 : **nu este cazul**

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2, care necesită remediere: **Anexa 2**

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respecta prevederile proiectului : **nu este cazul**

4.4. Valoarea declarată a investiției este de:

4.565.066,04 lei fără TVA, din care C+M = 3.811.225,61 lei fără TVA








5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute: Admite recepția la terminarea lucrărilor cu executarea remedierilor din Anexa nr.2 în termen de 7 zile de la data procesului verbal.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **nu este cazul**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **nu este cazul**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file, a fost încheiat astăzi 08.06.2016, în Pitești, în 5 exemplare.

Comisia de recepție

1. Președinte 
2. Membru 
3. Membru 
4. Membru 
5. Membru 
6. Membru 
7. Membru 



Invitati:

1. Secretar
2. Administrator
3. Sef Santier
4. Proiectant

- S.C. Alina Mit Construcții & Consulting SRL
S.C. Marcus Trading SRL
S.C. Marcus Trading SRL
S.C. Cilas CF SRL Brasov



Anexa nr. 2 la procesul verbal nr. 28185/08.06.2016

In urma receptiei la terminarea lucrarilor aferente proiectului Realizare Centru Multifunctional/
08.06.2016.

Comisia a constatat ca trebuie efectuate lucrari de remediere la urmatoarele:


Nr.	DENUMIRE LUCRARE	Termen finalizare
1.	Inlocuire geamuri fisurate perete cortina	15 iunie
2.	Curatare si impermeabilizare marmura	15 iunie
3.	Cordoane de sudura tarket intrari scena	15 iunie
4.	Inchidere rost fatada laterala dreapta	15 iunie
5.	Inlocuire 4 placi gresie intrare scena fatada laterala stanga	15 iunie
6.	Poarta acces ciller	15 iunie
7.	Completare gresie scara exterioara fatada laterala stanga	15 iunie

Executant,






Beneficiar,




Anexa nr. 2 la procesul verbal nr. 28185/08.06.2016 - observatii ISU

Nr.	DENUMIRE LUCRARE	Termen finalizare
1.	Trapele de desfumare vor fi prevazute si cu actionare manuala/electrica	decembrie 2016
2.	Hidrantii interiori vor fi dotati cu tevi de refulare care sa permita 3 pozitii de reglare : inchidere; jet pulverizat si jet compact	decembrie 2016
3.	Hidrantii interiori vor fi prevazuti cu iluminat de siguranta in locurile unde activitatea se desfasoara la lumina artificiala	decembrie 2016
4.	Va fi asigurat aportul de aer proaspat de la parter (sala scenei)	decembrie 2016
5.	Vor fi prevazute goluri in casele de scari si circulatiile comune orizontale prin care in caz de incendiu, fumul sa se poata evacua spre exterior	decembrie 2016
6.	Va fi asigurat accesul facil al pompierilor la subsol	decembrie 2016
7.	Va fi acoperit tavanul de la camera centralei si se vor realiza goluri pentru admisie si evacuare aer	decembrie 2016
8.	La usile exterioare laterale de la parter , va fi realizata deschiderea la 180 ⁰	decembrie 2016
9.	Va fi realizata deschiderea spre exterior a usilor de la etaj si mansarda	decembrie 2016
10.	În noul proiect tehnic vor fi mentionate toate modificarile realizate ulterior obtinerii avizului de securitate la incendiu nr. 2036944/27.04.2011	decembrie 2016
11.	Usile de acces in casele de scari vor fi usi pline	decembrie 2016
12.	Se va facilita accesul la hidrantii exteriori	decembrie 2016


Beneficiar



Executant




 Toate observatiile
 din prezenta anexa
 au au fost cuprinse
 în PROIECTUL TEHNIC
 care a stat la baza
 CONTRACTULUI DE LUCRARI

Reprezentant ISU

MR. 
 PROF. BUCUR

PLT. ADJ. 
 ADAM



Anexa nr. 2
la HEL nr. 67/25.08.2016

MINUTA

Încheiată astăzi 15.06.2016 la amplasamentul lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Realizare Centru Multifuncțional” finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Având în vedere ca lucrările de remediere din Anexa 2 la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 28185/08.06.2016 nu au fost finalizate, perioada se va prelungi până în data de 22.06.2016.

BENEFICIAR	Municipiul Pitești	Manager proiect Manager tehnic
-------------------	--------------------	-----------------------------------

Diriginte șantier	SC Alina Mit Construct & Consulting SRL	Administrator
--------------------------	--	---------------

EXECUTANT	SC Marcus Trading SRL	Administrator Director
------------------	------------------------------	---------------------------



Anexa nr. 3
la HCL nr. 67/25.08.
2016

BENEFICIAR : MUNICIPIUL PITEȘTI
JUDEȚUL ARGES



PROCES - VERBAL DE REMEDIERE

Nr. 30198 din 22.06.2016

Privind proiectul "REALIZARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL", Pitești derulat in baza contractelor de lucrari nr. 11758/204/11.03.2014 si 16972/329/31.03.2016 încheiate între MUNICIPIUL PITEȘTI si S.C. Marcus Trading S.R.L.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.718/20.11.2013.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in data de 22.06.2016.
Comisia de receptie desemnata prin Dispozitia nr. 1044/30.05.2016 este formata din:

1.	Președinte	Primăria Municipiului Pitești
2.	membru	Primăria Municipiului Pitești
3.	membru	Primăria Municipiului Pitești
4.	membru	Primăria Municipiului Pitești
5.	membru	Primăria Municipiului Pitești
6.	membru	Inspectoratul Județean în Construcții
7.	membru	Inspectoratul pentru Situații de Urgență

3. Au mai participat la recepție in calitate de invitați:

4. Constatările comisiei de receptie: Urmare examinarii prin cercetare vizuala a lucrarii si analiza documentelor continute in cartea tehnica, sunt dupa cum urmeaza:

4.1. In urma procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 28185/08.06.2016 si a Anexei nr.2 - lucrari constructii si instalatii - la procesul verbal mentionat precum si minuta din 15.06.2016, comisia de receptie s-a intrunit astazi 22.06.2016, ora 13³⁰ si a verificat toate lucrarile care au facut obiectul Anexei nr.2 - lucrari constructii si instalatii. **In urma verificarilor comisia a constatat ca lucrarile au fost finalizate cu exceptia deficientelor constatate de ISU si mentionate in Procesul Verbal nr. 28185/ 08. 06. 2016, anexa 2 - observatii ISU.**

4.2 Valoarea finala a lucrarilor : **4.565.066,04 lei fara TVA**, din care C+M = 3.811.225,61 lei fără TVA

5. Comisia de recepție motiveaza propunerea facuta prin: Lucrarile sunt executate in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Construire, ale contractului, documentatiei si reglementarilor tehnice in vigoare si cu respectarea exigentelor esențiale.



6. Comisia de recepție recomandă următoarele: desfășurarea activității de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor și executarea lucrărilor de întreținere curentă.

7. Prezentul proces - verbal, continand 2 file și 0 anexe, numerotate cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi, 22.06.2016 în Pitești, în 5 exemplare.

Comisia de recepție :


1. Presedinte
2. membru
3. membru
4. membru
5. membru
6. membru
7. membru

The image shows several handwritten signatures in black ink. The first signature is large and cursive, appearing to be 'C. D. D. D.'. Below it are several smaller, more compact signatures, some of which are partially obscured or overlapping.

Anexa 4 HCL 07/2016

EXECUȚIA BUGETULUI PROIECTULUI REALIZARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL -CHELTUIELI EFECTIVE

Nr.crt (1)	Denumirea capitolelor și subcapitolelor (2)	Cheltuieli neeligibile (3)	Cheltuieli eligibile (4)	TOTAL (RON) (5)=(3)+(4)	TVA (6)
1	Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului				
1.1	Achiziția terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	101.313,11	101.313,11	24.315,14
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	2.129,90	0,00	2.129,90	425,98
	TOTAL CAPITOL 1	2.129,90	101.313,11	103.443,01	24.741,12
2	Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	45.399,53	0,00	45.399,53	10.797,43
	TOTAL CAPITOL 2	45.399,53	0,00	45.399,53	10.797,43
3	Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	0,00	10.000,00	10.000,00	2.400,00
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00
3.3	Proiectare și inginerie	19.200,00	66.800,00	86.000,00	20.640,00
3.4	Consultanță	11.000,00	48.000,00	59.000,00	14.160,00
3.5	Asistență tehnică	0,00	47.600,00	47.600,00	11.424,00
	TOTAL CAPITOL 3	33.670,00	172.400,00	206.070,00	48.624,00
4	Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	494.430,11	3.672.769,50	4.167.199,61	982.239,11
4.2	Dotări de specialitate	389.281,00	34.400,00	423.681,00	86.112,20
	TOTAL CAPITOL 4	883.711,11	3.707.169,50	4.590.880,61	1.068.351,31
5	Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier				
5.1	Organizarea de șantier	0,00	4.611,82	4.611,82	1.106,83
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	4.611,82	4.611,82	1.106,83
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Cote legale	13.651,43	26.879,40	40.530,83	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	13.651,43	31.491,22	45.142,65	1.106,83
6	Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute				
6.1	Diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate				
7.1	Audit	0,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00
7.2	Informare și publicitate	2.900,00	18.100,00	21.000,00	4.924,00
	TOTAL CAPITOL 7	2.900,00	78.100,00	81.000,00	19.324,00
8	Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile				
8.1	Alte cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	981.461,97	4.090.473,83	5.071.935,80	1.172.944,69



SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Nr. crt.	Surse de finanțare	Valoare (RON)
I.	Valoarea totală a proiectului, din care:	6.244.880,49
a.	Valoarea eligibilă a proiectului	4.090.473,83
b.	Valoarea neeligibilă a proiectului	981.461,97
c.	TVA	1.172.944,69
II.	Contribuția proprie în proiect, din care:	3.026.715,26
a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	41.739,21
b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile Autofinanțarea proiectului	981.461,97 2.003.514,08
c.		
III.	TVA	1.172.944,69
IV.	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	2.045.220,55



INVENTAR
privind obiectivul de investiții "Realizare Centru Multifunctional" Pitesti

Nr. crt.	Denumire mijloc fix/ obiect de inventar	Cod clasificare conorm HG 2139/2004	Durata de funcțion. (ani)	Cantit.	Pret unitar cu TVA	Valoarea cu TVA
1	Centru Multifunctional - cladire, din care: Lucrari si demolari 4.698.140,43 lei; Cote ISC 40.702,06 lei; Proiectare 123.600,00 lei; Dirigenție șantier 59.024,00 lei; Publicitate 25.924,00 lei; Management 59.520,00 lei; Audit 74.400 lei; expert cooptat 13.640,00;Taxe, avize, bransamente 156.551,44 lei	1.6.2.	50	1	5.260.301,93	5.251.501,93
2	Centrala termica :cazan otel in condensatie, pe gaz =150kw.Boiler vertical din OI, 600 L, anod Magneziu, Cos de fum de otel inox, Butelie de egalizare din OL cu Dext=244,5x6,3 mm,Vas expansiune inchis,45 l, P=10 bar,Vas expansiune inchis, pentru incalzire, Pompa circulatie ACM,Pompa recirculare apa calda menajera,Pompa recirculare circuit cazane,Distribuitoar - colector,Pompa circuit de incalzire	2.1.17.3	8	1	107.790,01	107.790,01
3	Instalatie de ventilare - climatizare : Chiller 47,6 kw,Modul de ventilare 30,3mc./min,	2.1.17.3.1	6	1	83.995,12	83.995,12
4	Sistem de alarma antiincendiu : Centrala de avertizare incendiu,Modul intrare/iesire,Detector de fum inclusiv soclu, Buton manual de incendiu, Sirena de interior,Sirena exterior, autoalimentare,Acumulator 12V - 12Ah,Acumulator 12V - 2Ah (2,2 Ah), Instinctoare incendiu tip P min.6 kg,	3.3.4	15	1	16.882,60	16.882,60
5	Sistem de alarma antifracție : Modul de extensie,Kit antifracție, centrala de avertizare la efracție, 6-16 zone,contact magnetic,Tastatura led,Modul de extensie,Detectori de miscare LC 100 PCI,Detectori geam spart,Sirena de interior,Sirena exterior, carcasa dubla met , flash,Contacte magnetice,Acumulator alimentare 12V - 7Ah	3.3.5	10	1	8.085,88	8.085,88
6	Sistem sonorizare, lumini, multimedia : Incinta acustica 3 cai, Incinta acustica subwoofer, amplificator 4 canale, procesor sunet, pupitru mixaj, amplificator linie 100 W buc 1 56405640, Videoproiector Mobil WXGA 1280x800,10, 3000-2100 lumeni, VGAQ out, USB 2,0, S-Video in, VGA in 9 2 ex.) RGB in 2 (ex.),Sistem mobil de amplificare cu mixer 4 mic + stereo, 2x250 w, 2 incinte, 2 cai, USB, Dimmer 6 canale, Laptop, Moving wash,Monitor scena,Cutie mixaj,Cutie protectie mixer,Rack 8U,Suport suspendare incinte,Set microfoane fara fir, Microfon cu fir, Stander microfon ,Set cabluri audio si conectori,Cablu multicore,Incinta acustica 100W,Unitate CD si tuner buc 1 846 846,Rack 6U,Suport tip trepied reglabil pentru incinte audio,Suport de podea tip trepied, reglabil 3 directii, pentru microfon,Ecran manual pe rulou,Suport de podea pt.videoproiector 2 blaturi, pliabil, h =1120 mm,Kit radiomicrofon PLL/UHF cu microfon hand-held, display, 4 ch, 50-15000Hz,Theatre spot 100W,Lampi 1000 W/230 GX9.5,Interfata PC - DM X,Distribuitoar de putere,Tablou comanda lumini,Prindere lumini profesionale,Proiector leduri,Controler,Tablou electric,Set cabluri si conectori,Element schela,Element agatare schela	2.1.22.7.1	12	1	295.624,95	295.624,95
7	Cortina cu sistem de prindere	3.1.4	10	1	23.328,00	23.328,00
8	Videoproiector cinema:NEC profesional 5200 ANSI,WUXGA, 1920x1900	2.2.9	4	1	52.800,00	52.800,00
9	Baner intrare principala	3.1.6	6	1	3.300,00	3.300,00
10	Placa permanenta	3.1.6	6	1	4.340,00	4.340,00
Subtotal mijloace fixe						596.146,56
11	Birouri	-	-	12	446,40	5.356,80
12	Dulapuri vestiare	-	-	12	954,80	11.457,60



13	Cuiere	-	-	20	266,60	5.332
14	Mese	-	-	12	415,40	4984,8
15	Dulapuri pentru birouri	-	-	16	520,80	8.332,80
16	Dulapuri pentru depozitare instrumente	-	-	10	719,20	7.192,00
17	Fotolii sala spectacol	-	-	441	720,00	317.520,00
18	Scaune directorale	-	-	4	426,00	1.704,00
19	Mese club	-	-	10	570,00	5.700,00
20	Scaune club	-	-	10	570,00	5.700,00
21	Scaune birou	-	-	10	391,20	3.912,00
22	Scaune	-	-	40	240,00	9.600,00
23	Mese bufet	-	-	6	870,00	5.220,00
24	Scaune bufet	-	-	6	870,00	5.220,00
Subtotal obiecte de inventar						397.232,00
Total general obiectiv de investitie						6.244.880,49

