

HOTĂRÂREA
pentru aprobarea Raportului pe Trimestrul al III-lea 2022
privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului
pentru indicatorul PM₁₀, în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Procesul verbal nr. 54524/10.10.2022 al Comisiei tehnice pentru întocmirea Raportului pe Trimestrul al III-lea 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.57938/2022, nr. 57939/2022, nr.57940/2022, nr.57941/2022 și nr.57942/2022;
- Raportul de specialitate nr. 54299/06.10.2022 al Serviciului Tehnic, Direcția Tehnică, prin care se propune aprobarea Raportului pe Trimestrul al III-lea 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, întocmit de Comisia tehnică;

Văzând prevederile art.28 alin.(1) din H.G. nr.257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, precum și ale H.C.L. nr. 438/23.12.2020 privind aprobarea Planului de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024;

În temeiul dispozițiilor 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul pe Trimestrul al III-lea 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, aprobat prin H.C.L. nr.438 din 23.12.2020, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primăria Municipiului Pitești, Administrația Domeniului Public Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Societatea Salpitflor Green S.A., Societatea Publitrans 2000 S.A. și Comisia tehnică de elaborare a Planului de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 858/18.08.2021, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Tehnice, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Răzvan Ednut Serbănoiu



Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI,
Andrei-Cătălin Călugăru



**Raport pe Trimestrul al III-lea 2022
privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului
pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020–2024**

Potrivit prevederilor art. 28, alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Comisia tehnică, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 858/18.08.2021, urmărește realizarea măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024 și întocmește trimestrial și anual rapoarte cu privire la stadiul realizării acestora. Rapoartele trimestriale, precum și raportul anual, se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, aprobat prin H.C.L. 438/23.12.2020, cuprinde mai multe măsuri cuantificabile din punct de vedere al eficienței lor, stabilite de Comisia tehnică pe baza unui studiu în care au fost analizați potențialii poluatori, precum și contribuția lor la afectarea aerului. La stabilirea măsurilor s-au luat în considerare atât cauzele problemei, cât și posibilitățile reale de îmbunătățire a situației (în principal, fondul urban existent și resursele financiare disponibile).

Măsurile din Plan trebuie realizate în perioada maximă de 5 ani, iar la final, efectul preconizat este scăderea nivelului poluanților, în așa fel încât să se situeze sub valorile limită sau după caz, valorile țintă prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare. Pe parcursul celor 5 ani, Comisia tehnică urmărește modul și stadiul realizării fiecărei măsuri.

De la aprobarea Planului de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀, în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, după fiecare trimestru s-au prezentat Consiliului Local rapoarte cu stadiul de realizare a fiecărei măsuri, care au fost aprobate prin hotărâri, după cum urmează: H.C.L. nr. 147/22.04.2021, H.C.L. nr. 285/26.08.2021, H.C.L. nr. 449/18.11.2021, H.C.L. nr. 157/28.04.2022 și 268/14.07.2022. De asemenea, Comisia tehnică a întocmit raportul pentru anul 2021, care a fost aprobat prin H.C.L. nr. 15/27.01.2022 și s-a publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești.

La încheierea Trimestrului al III-lea din acest an, s-au solicitat entităților cu responsabilități în îndeplinirea măsurilor prevăzute în Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀, în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024 (Consiliul Județean Argeș,

servicii publice și societăți subordonate Consiliului Local, servicii din cadrul Primăriei Municipiului Pitești) informații referitoare la stadiul realizării acestora, la data de 30.09.2022.

În cuprinsul adreselor primite, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 50953/22.09.2022 (Serviciul Investiții), nr. 52286/29.09.2022 (Consiliul Județean Argeș), nr. 53688/05.10.2022 (Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor), nr. 53133/03.10.2022 (S.C. Salpitflor Green S.A.), nr. 52198/ 28.09.2022 (Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești) și nr. 53871/05.10.2022 (Administrația Domeniului Public), se regăsesc informațiile referitoare la gradul de realizare a măsurilor din Plan, pentru perioada iulie – septembrie 2022. Informațiile au fost centralizate și, în ședința Comisiei tehnice din data de 10.10.2022, au fost analizate și comparate cu cele din perioada precedentă, întocmindu-se procesul verbal al ședinței, precum și Raportul pe Trimestrul al III-lea 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM_{10} în aglomerarea Pitești, perioada 2020–2024. Raportul Comisie tehnice trebuie supus aprobării Consiliului Local.

Măsurile din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM_{10} în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, inclusiv informațiile primite de la responsabili cu privire la gradul de realizare la finalul Trimestrului al III-lea 2022, sunt centralizate în tabelul anexat. Ele au fost discutate în ședința Comisiei tehnice din data de 10.10.2022, ocazie cu care a fost încheiat procesul verbal nr. 54524/10.10.2022.



Măsurile din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ – An proiecție 2024, Scenariul de bază, Scenariul de proiecție – Aglomerarea Pitești

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scală spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 30.09.2022
E1	Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire										
	Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu					2020 – dec. 2023	dec. 2023	29.028.209,71 lei	POR 2014-2020, Buget local	Reducere emisii PM10	Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 70%.
	Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.405.930,32 lei	POR 2014-2020, Buget local	Creșterea eficienței energetice a clădirilor	Finalizat
	Modernizare grădinița "Căsuța poveștilor", Corp A					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.050.668,64 lei	POR 2014-2020, Buget local	publice prin : - reducere consum combustibili și energie electrică - reducere consum combustibil pentru producerea energiei electrice	Finalizat
	Reabilitare și modernizare cămin școlar –Colegiul "Maria Teiuleanu"	Energie – surse instituții onale	locală	Număr clădiri cu destinație învățământ: 8 clădiri	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2020	dec. 2023	6.336.000 LEI	Buget local		Finalizat
E1-1	Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit "Primii Pași"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.571.904,65 lei	POR 2014-2020, Buget local		Finalizat
	Consolidare și modernizare/extindere spații de învățământ și administrativ la Grădinița "Aripi Deschise"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.751.944,52 lei	POR 2014-2020, Buget local		Finalizat
	Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	27.784.105,50 lei	Buget de stat - PNLD, Buget local		Renunțare la realizarea obiectivului de investiții
	Consolidare și reabilitare clădire – Tronson 1 Colegiul Național "Zinca Golescu"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	4.426.935 lei/	Buget de stat - PNLD, Buget local		Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 35%.



Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 30.09.2022
	Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești			Număr clădiri cu destinație sănătate: 1 clădire		2020 – dec. 2023	dec. 2023	11 887 428 lei/ 2 584 224 euro	Buget local		Procedura legală care precede executarea lucrărilor de construire este finalizată. În data de 02.05.2022; - s-a dat ordin de începere lucrări și s-a efectuat predarea-primirea amplasamentului - au început lucrările de execuție a primului nivel.
E1-2	Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic "Maria Teiuleanu, în locația din Bulevardul Eroilor nr. 26 - 28	Energie – surse instituționale	locală	Număr clădiri cu destinație învățământ : 2 clădiri		oct.- dec. 2020	dec. 2020	40.000 lei	Buget local	Reducere emisii PM10 Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice prin : - reducere consum combustibili și energie electrică - reducere consum combustibil pentru producerea energiei electrice	Finalizat
E1-3	Reabilitare sală de sport Colegiul Național "Alexandru Odobescu"	Energie – surse instituționale	locală	Număr clădiri cu destinație învățământ : 1 clădire		Oct.- Dec. 2020	dec. 2020	40.000 lei	Buget local		Contractul de proiectare și execuție lucrări este în derulare.

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 30.09.2022	
E 2	Reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile											
E2-1	Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizarea energetică a Bazinului Olimpic din Pitești	Energie – surse instituționale	locală	Număr-clădiri cu destinație sportivă: 1 clădire Număr panouri solare: 20 buc	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	15.794.577,97 lei/ 3.338.881,30 euro	POR 2014-2020, Buget local	Reducere emisii de particule Creșterea eficienței energetice și a gradului de utilizare a resurselor regenerabile (solar)	Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 87%.	
T1	Extinderea /modernizarea arterelor de circulație în bunăstăirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri. Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale											
T1-1	Construcție Pod peste Râul Argeș			Număr poduri construite: 1	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	35.000.000 euro /	Buget local	Reducerea emisiilor din trafic	În derulare procedură încheiere protocol C.N.A.I.R.	
T1-1	Realizarea unui program de reabilitare a arterelor stradale în cadrul municipiului Pitești	Transport locală		Număr artere stradale:10		2020 – dec. 2023	dec. 2023	5.950.000 euro /	Buget local	Fluidizarea traficului Reducere consum combustibil	În curs de elaborare documentații tehnico-economice pentru B-dul Frații Golești și strada Nicolae Dobrin	
T1-2	Lărgire Calea Craiovei, zona Târg Săptămânal	Transport locală		Suprafață: 500 mp		Oct-Dec. 2020	dec. 2023	580.000 lei	Buget local	Reducerea emisiilor din trafic Fluidizarea traficului Reducere consum combustibil	Contract de proiectare și execuție lucrări în derulare.	

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 30.09.2022
T1-3	Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei, zona Târg Săptămânal - proiectare	Transport	locală	Suprafață: 350 - 400 mp		Oct-Dec. 2020	dec. 2023	120.000 lei	Buget local		În derulare execuție investiție
T2	Mijloace alternative de mobilitate Transport public – îmbunătățire calitate și promovare utilizare Promovare transport cu mijloace alternative - amenajare zone cu piste pentru bicicliști și parcări pentru biciclete Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor										
T2-1	Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat prin: -Realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș	Transport	locală	km pistă biciclete	Primăria Municipiului Pitești	2020 - dec. 2023	dec. 2023	57.753.740,32 lei /12.208.802,52 euro	POR 2014-2020, Buget local	Reducerea emisiilor din trafic Fluidizarea traficului Reducere consum combustibil	Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Elaborare PT
T2-2	Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi): - Trivale - Depozitelor; - Râzboieni - Exercițiu - Craiovei - Depozitelor; - Râzboieni - Gară - I. C. Brătianu – Calea București - Depozitelor.	Transport	locală	Număr linii de transport public		2020 - dec. 2023	dec. 2023	57.753.740,32 lei/12.208.802,52 euro	POR 2014-2020, Buget local		Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Elaborare PT
T2-3	Reabilitare, trotuare, piste biciclete și sistem rutier Strada Trivale - Tronson 3	Transport	locală	Număr km: 0,758		2020 - dec. 2023	dec. 2023				Finalizat
T2-3	Managementul parcarilor - majorarea moderată a tarifelor în zona centrală și implementarea de panouri informative la intrarea în municipiul Pitești- 5 panouri	Transport	locală	Număr parcări: 5 Număr panouri: 5		2020 - dec. 2023	dec. 2023	1.417.389 lei /	Buget local		Contractul de furnizare echipamente cu montaj și punere în funcțiune, active necorporale și lucrările aferente în derulare. Stadiul fizic 11%

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 30.09.2022
T2-4	Integrarea transportului public în sistemul de management de trafic-măsura principală la categoria Managementul traficului	Transport	locală	Număr autobuze hibrid: 20		2020 – dec. 2023	dec. 2023	42.864.747,92 lei/ 9.061.356,71 euro	POR 2014-2020, Buget local		Contractul de furnizare echipamente cu montaj și punere în funcțiune, dotări, active necorporale și lucrări aferente în derulare. Stadiu fizic 25%.
T2-5	Modificarea temporizărilor semafoarelor în intersecție cu semnal controlat pentru treceri de pietoni pentru eliminarea "timpilor morți"	Transport	locală	Număr semafoare: 15		2020 – dec. 2023	dec. 2023	7.778.750 euro	Buget local		Modificare temporizări semafoare : 9 buc
T2-6	Crearea de noi treceri de pietoni semaforizate și semaforizarea unor treceri existente: 10 treceri	Transport	locală	Număr treceri pietoni: 10		2020 – iulic. 2023	dec. 2023	Suma 10000 lei/an	Buget local		Semaforizarea unor treceri de pietoni existente: 1 buc
T2-7	Realizare a două puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban în zona Bowling și cap linie Gheorghe Doja	Transport	locală	Număr puncte transfer: 2		2020 – dec. 2023	dec. 2023	3.818.754,75 lei/807.262,39 euro	POR 2014-2020, Buget local		Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu fizic 37%.
T3	Înnoirea parcului auto cu durată de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil				Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023				Contract de furnizare autobuze hibrid semnal
T3-1	Achiziționarea de autobuze ecologice	Transport	locală	Număr autobuze ecologice: 20		2020 – dec. 2023	dec. 2023			Reducerea emisiilor din trafic	
T3-2	Construirea/modernizarea/extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor electrice	Transport	locală	Sistem de încărcare a autobuzelor electrice funcțional Număr de stații: 11 stații încărcare rapidă,		2020 – dec. 2023	dec. 2023	42.505.794,12 lei/ 8.985.475,98 euro	POR 2014-2020, Buget local	Fluidizarea traficului Reducere consum combustibil	Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. 40 stații de încărcare lentă - recepționate.

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 30.09.2022
T3-3	Achiziționarea de autobuze electrice	Transport	locală	40 stații încărcare lentă Număr autobuze electrice: 40		2020 – dec. 2023	dec. 2023	131.949.800 lei/ 27.893.415,07 euro	POR 2014-2020, Buget local		Contract de furnizare în derulare. S-au recepționat 27 autobuze.
T3-4	Stații de încărcare pentru vehicule electrice	Transport	locală	Număr stații: 10 Puncte încărcare vehicule: 20		2020 – dec. 2021	dec. 2021	3.038.623,73 lei/	Administrația a Fondului pentru Mediu		Contract de furnizare în derulare.

AI Amenajare spații verzi și consolidare terenuri degradate

AI-1	Realizare Parc Lunca Argeșului nr. 3 - reconversia funcțională și reutilizarea unei suprafețe de aproximativ 22 ha teren degradat din lunca Argeșului	Alte surse	locală	Număr parcuri: 1 suprafață amenajată/ spații verzi 22ha	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	21.922.277,47 lei /4.634.241,09 euro	POR, Axa 4, PI 4.2 Buget local	Reducerea emisiilor de particule din surse difuze de poluare Reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive Creșterea suprafețelor ocupate cu spații verzi	În derulare procedură de scoatere din circuitul silvic.
AI-2	Regenerare urbană: - Reabilitare spații verzi, reabilitarea Aleea Naum Râmniceanu, Str. Decebal - Zona bloc G1, cartier Războieni - Reabilitare spații verzi, alei pietonale, acces la zona Coremi - B-dul Petrochiștilor	Alte surse	locală	Suprafața ha - spații verzi: 0,0248527 - zona carosabilă: 0,0029652 - alei pietonale: 0,0029652		2020 – dec. 2023	dec. 2023	7.223.880,38 lei/ 1.527.086,01 euro	POR 2014-2020, Buget local		Contract semnat. PT recepționat. În data de 30.06.2022 s-a dat Ordin de începere lucrări.

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 30.09.2022
AI-3	Realizare Parc Lunca Argeșului 2	Alte surse	locală	Suprafață: 7,8 ha	Primarul Municipiului Pitești	Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	260.000 lei	Buget local		Fișă de proiect retrasă, în vederea realizării drumului expres Pitești - Mioveni
AI-4	Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului	Alte surse	locală	Suprafață: 1 ha (10000 mp)		Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	100.000 lei	Buget local		În curs de execuție
AI-5	Reabilitare Grădina Zoologică, Etapa a II-a, zona lac	Alte surse	locală	Suprafață voliere: 1500 mp		Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	400.000 lei	Buget local	Reducerea emisiilor de particule din surse difuze de poluare	Contract reziliat
AI-6	Sistem de irigații Calea Craiovei	Alte surse	locală	Lungime sistem		Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	360.000 lei	Buget local		Finalizat
AI-7	Sistem de irigații zona Podul Viilor	Alte surse	locală	Lungime sistem		Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	50.0700 lei	Buget local	Reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive	În curs de execuție
AI-8	Amenajare de noi spații verzi în municipiul Pitești: - sens giratoriu Calea Craiovei - scuar Calea București - scuar strada Nicolae Dobrin	Alte surse	locală	Suprafață 300 mp 400 mp 1650 mp		Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	37.798 lei 57.601 lei 28.685 lei	Buget local	Creșterea suprafețelor ocupate cu spații verzi	Finalizat
AI-9	Spălarea și stropitul străzilor, astfel: - străzi laterale, categoria D,E,F - trei treceri pe lună - bulevarde și străzi principale, categoria B, C - trei treceri pe lună - zonele aglomerate, categoria A - trei treceri pe lună	Alte surse	locală	Număr km = (100 x 3 x 12) km		Permanent	Permanent	420.000. lei/an	Buget local		Măsură permanentă. În Trimestrul al III-lea 2022, s-a realizat spălarea și stropitul străzilor pe lungimea de 4701,359 km.

COORDONATOR COMISIE TEHNICĂ,
Iulian CHIRIȚĂ
Director Executiv/Direcția Tehnică